

2026년 1월 팀 업무 보고서

도로공사 ○○팀 | 보고일: 2026. 02. 03.

1. 이번 달 주요 업무 3가지

① 국도 37호선 포장 보수 공사 완료

노후화된 37호선 4.2km 구간 아스팔트 재포장을 완료하였으며, 품질 검사 기준치(평탄성 IRI 2.5 이하) 전 구간 충족.

② 도로 안전시설물 일제 점검

관할 구역 내 가드레일·반사경·노면표시 등 안전시설물 총 1,240개소 점검 완료. 불량 87개소 즉시 교체 조치.

③ 동절기 제설 대응 체계 운영

기습 한파(1.12~1.15) 대응으로 24시간 비상 근무 체계 가동. 제설제 총 18톤 살포, 주요 고갯길 통행 두절 없이 정상 운영.

2. 진행 중 이슈

● 교량 신축이음 균열 발생 (지방도 318호선 2교)

원인 분석 중이며, 안전 펜스 설치 완료. 정밀 안전 진단 업체 2월 초 투입 예정.

● 민원 증가 — 야간 공사 소음

인근 주민 민원 3건 접수. 야간 작업 시간 23시 이전 종료 및 방음벽 임시 설치로 협의 진행 중.

3. 다음 달 계획

교량 정밀 안전 진단 및 결과 보고 (2월 14일까지)

봄철 해빙기 도로 취약 구간 사전 점검 (전 구간)

도로 안전시설물 보수 공사 발주 (불량 87개소)

상반기 정기 교육 — 현장 안전 관리 (2월 마지막 주)

2026년 2월 팀 업무 보고서

도로공사 ○○팀 | 보고일: 2026. 03. 03.

1. 이번 달 주요 업무 3가지

① 교량 정밀 안전 진단 완료 (지방도 318호선 2교)

외부 전문 업체 투입을 통해 교량 신축이음부 균열 원인 규명, D등급 판정에 따라 긴급 보수 공사 설계 발주 착수.

② 해빙기 도로 취약 구간 사전 점검

관할 내 비탈면·절개지 등 취약 구간 62개소 전수 점검 완료. 이상 구간 9개소에 대해 위험 표지 설치 및 모니터링 카메라 증설.

③ 도로 안전시설물 보수 공사 발주

1월 점검에서 불량 판정된 87개소 보수 공사 입찰 공고 완료. 낙찰 업체 선정 후 3월 중 착공 예정.

2. 진행 중 이슈

● 318호선 2교 긴급 보수 예산 확보 지연

긴급 보수 설계비 약 3,200만 원 추가 예산 요청 중. 본부 승인 지연으로 공사 일정 2~3주 밀릴 가능성 있으며 지속 모니터링.

● 비탈면 침하 진행 중 — 국도 45호선 3.8km 지점

계측기 설치 완료, 일 2회 데이터 수집 중. 변위량 임계치(20mm) 미달이나 강우 시 통제 기준 사전 수립.

3. 다음 달 계획

318호선 2교 긴급 보수 공사 착공 (예산 승인 시 3월 2주차)

안전시설물 보수 공사 착공 및 공정 관리

봄철 도로 파손 긴급 보수 반 편성 및 순찰 강화

상반기 도로 유지관리 종합 계획 수립 (3월 말 보고 목표)

2026년 3월 팀 업무 보고서

도로공사 ○○팀 | 보고일: 2026. 04. 02.

1. 이번 달 주요 업무 3가지

① 318호선 2교 긴급 보수 공사 착공

예산 승인(3.10) 이후 즉시 착공. 신축이음 전면 교체 및 상판 균열부 에폭시 주입 완료. 잔여 공정(교면 보수·포장)은 4월 2주차 완공 예정으로 공정률 68% 달성.

② 봄철 도로 파손 긴급 보수 순찰반 운영

해빙기 포트홀 집중 발생 구간(총 23개소) 파악 후 순찰반 2개 조 편성. 3월 한 달간 긴급 패칭 작업 총 41건 완료, 민원 대응 평균 2시간 이내 처리.

③ 상반기 도로 유지관리 종합 계획 수립 완료

관할 구역 전 노선 유지보수 우선순위 분류 및 예산 배분 계획 확정. 총 사업비 12억 4천만 원 규모, 본부 보고 완료(3.28).

2. 진행 중 이슈

● 국도 45호선 3.8km 비탈면 침하 지속 관찰 중

월간 누적 변위량 17mm로 임계치(20mm) 근접. 강우량 증가 예상되는 4월 초 전후 통제 여부 결정 예정. 주민 사전 안내 문자 1차 발송 완료.

● 안전시설물 보수 공사 일부 지연

낙찰 업체 자재 수급 문제로 87개소 중 31개소 미착공 상태. 업체 측 4월 15일 완료 약속서 징구 및 이행 보증금 조항 적용 검토 중.

3. 다음 달 계획

318호선 2교 보수 공사 완공 및 준공 검사 (4월 2주차)

45호선 비탈면 정밀 점검 및 통제 여부 최종 결정 (4월 초)

안전시설물 보수 공사 잔여 31개소 완료 독촉 및 현장 확인

상반기 유지관리 공사 1차 발주 (포장 보수 5개 노선)

팀 내 안전 교육 실시 — 산업 안전 보건법 개정 내용 (4월 3주차)