

2026년 2월 팀 업무 보고서

도로공사 ○○팀 | 보고일: 2026. 03. 03.

1. 이번 달 주요 업무 3가지

① 교량 정밀 안전 진단 완료 (지방도 318호선 2교)

외부 전문 업체 투입을 통해 교량 신축이음부 균열 원인 규명. D등급 판정에 따라 긴급 보수 공사 설계 발주 착수.

② 해빙기 도로 취약 구간 사전 점검

관할 내 비탈면·절개지 등 취약 구간 62개소 전수 점검 완료. 이상 구간 9개소에 대해 위험 표지 설치 및 모니터링 카메라 증설.

③ 도로 안전시설물 보수 공사 발주

1월 점검에서 불량 판정된 87개소 보수 공사 입찰 공고 완료. 낙찰 업체 선정 후 3월 중 착공 예정.

2. 진행 중 이슈

● 318호선 2교 긴급 보수 예산 확보 지연

긴급 보수 설계비 약 3,200만 원 추가 예산 요청 중. 본부 승인 지연으로 공사 일정 2~3주 밀릴 가능성 있으며 지속 모니터링.

● 비탈면 침하 진행 중 — 국도 45호선 3.8km 지점

계측기 설치 완료, 일 2회 데이터 수집 중. 변위량 임계치(20mm) 미달이나 강우 시 통제 기준 사전 수립.

3. 다음 달 계획

318호선 2교 긴급 보수 공사 착공 (예산 승인 시 3월 2주차)

안전시설물 보수 공사 착공 및 공정 관리

봄철 도로 파손 긴급 보수 반 편성 및 순찰 강화

상반기 도로 유지관리 종합 계획 수립 (3월 말 보고 목표)