

2026년 3월 팀 업무 보고서

도로공사 ○○팀 | 보고일: 2026. 04. 02.

1. 이번 달 주요 업무 3가지

① 318호선 2교 긴급 보수 공사 착공

예산 승인(3.10) 이후 즉시 착공. 신축이음 전면 교체 및 상판 균열부 에폭시 주입 완료. 잔여 공정(교면 보수·포장)은 4월 2주차 완공 예정으로 공정률 68% 달성.

② 봄철 도로 파손 긴급 보수 순찰반 운영

해빙기 포트홀 집중 발생 구간(총 23개소) 파악 후 순찰반 2개 조 편성. 3월 한 달간 긴급 패칭 작업 총 41건 완료, 민원 대응 평균 2시간 이내 처리.

③ 상반기 도로 유지관리 종합 계획 수립 완료

관할 구역 전 노선 유지보수 우선순위 분류 및 예산 배분 계획 확정. 총 사업비 12억 4천만 원 규모, 본부 보고 완료(3.28).

2. 진행 중 이슈

● 국도 45호선 3.8km 비탈면 침하 지속 관찰 중

월간 누적 변위량 17mm로 임계치(20mm) 근접. 강우량 증가 예상되는 4월 초 전후 통제 여부 결정 예정. 주민 사전 안내 문자 1차 발송 완료.

● 안전시설물 보수 공사 일부 지연

낙찰 업체 자재 수급 문제로 87개소 중 31개소 미착공 상태. 업체 측 4월 15일 완료 약속서 징구 및 이행 보증금 조항 적용 검토 중.

3. 다음 달 계획

318호선 2교 보수 공사 완공 및 준공 검사 (4월 2주차)

45호선 비탈면 정밀 점검 및 통제 여부 최종 결정 (4월 초)

안전시설물 보수 공사 잔여 31개소 완료 독촉 및 현장 확인

상반기 유지관리 공사 1차 발주 (포장 보수 5개 노선)

팀 내 안전 교육 실시 — 산업 안전 보건법 개정 내용 (4월 3주차)